

□

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

- Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)
Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Reg. pubb. N.

DETERMINAZIONE n. 060 del 30.06.2011 del COMUNE di GRANOZZO CON MONTICELLO

OGGETTO: Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico su edificio polivalente e Opere edili correlate - Stato Finale lavori e atti di contabilità finale - Approvazione e liquidazione – Ditta Arcadia Group s.r.l. con sede in Novara - Ditta M.M.T.R. COSTRUZIONI con sede in Casale Monferrato - liquidazione spese tecniche – ridefinizione del Quadro Economico di Progetto. Riferimento CUP: J85F1000060004

Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi Giusta decreto Sindacale di nomina n. 08 del 27.05.2011

Visto il Provvedimento n. 08 del 27.05.2011 attraverso il quale il sottoscritto ha accettato l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello.

Visti gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa.

Richiamato il contratto n°581 di rep. in data 27/09/2010 con il quale veniva affidata alla ditta M.M.T.R. COSTRUZIONI di Ferruggia Massimiliano con sede in Via Cardinal Massaia n°114 – 15033 Casale Monferrato – P.Iva 02029590060, i lavori di cui in oggetto relativamente alle opere edili;

Richiamato il contratto n°583 di rep. in data 30/09/2010 con il quale veniva affidata alla ditta Arcadia Group s.r.l. con sede in Via Regaldi n°2/c – 28100 Novara, i lavori di cui in oggetto relativi alla formazione dell'impianto fotovoltaico;

Visti gli atti di contabilità finale relativi ai lavori eseguiti dalla ditta M.M.T.R. COSTRUZIONI, relativi alle opere edili, ed in particolare il Certificato di Regolare esecuzione ed il 1° stato avanzamento lavori pari allo stato finale, documenti dai quali oltre al riscontro di una buona esecuzione dei lavori si evidenzia che all'impresa si deve, a fronte dei lavori eseguiti una somma economica pari ad € 11.269,46 + IVA 10% per complessive € 12.396,41;

Visti inoltre gli atti di contabilità finale relativi ai lavori eseguiti dalla ditta Arcadia Group s.r.l., inerenti la formazione dell'impianto fotovoltaico, ed in particolare il Certificato di Regolare esecuzione e lo stato finale dei lavori, documenti dai quali oltre al riscontro di una buona esecuzione dei lavori evidenzia che all'impresa si deve, a fronte dei lavori eseguiti una somma economica pari ad € 870,44 + IVA 10% per complessive € 957,48;

Vista infine la fattura n° 31/2011 in data 14.06.2011 relativa alle spese tecniche di € 7.118,89 oltre a contributo integrativo e IVA 20% pari a complessive € 8.884,38 esposta dal Geom. Inglese Sigismondo con studio in Vercelli C.so libertà n°294 quale tecnico incaricato per la progettazione, direzione lavori, contabilità lavori e coordinatore per la sicurezza relativamente all'opera di cui in oggetto;

Richiamata ora la deliberazione di Giunta Municipale n. 33 del 13.05.2010, atto mediante il quale l'Amministrazione ha approvato la progettazione esecutiva delle opere;

Ritenuto pertanto di procedere, all'approvazione degli atti contabili riferiti agli interventi suddetti ovvero:

- a) Opere edili in capo alla ditta M.M.T.R. COSTRUZIONI contrattuali con atto n° 581 di repertorio in data 27/09/2010;
- b) Opere relative alla formazione dell'impianto fotovoltaico in capo alla ditta Arcadia Group s.r.l. contrattuali con atto n° 583 di repertorio in data 30/09/2010;

e contestualmente in relazione all'esigenza di disporre dei fondi non utilizzati per proseguire nelle opere di completamento del plesso scolastico, rielaborare il quadro economico progettuale così da mettere in disponibilità le somme residue da utilizzarsi attraverso successivi atti determinativi specifici per gli interventi.

Ritenuto corretto porre in essere quanto sopra esposto precisando nel merito alla rielaborazione del quadro che il medesimo risulterebbe come segue:

a) Lavori opere edili (Contratto rep. n. 581)	€ 11.269,46
b) Lavori impianto fotovoltaico (Contratto rep. N. 583)	<u>€ 50.577,12</u>
c) Totale Lavori (a+b)	€ 61.846,58
Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
d) Iva 10% su Totale Lavori	€ 6.184,66
e) Spese Tecniche compreso 4% C.I.	€ 7.403,65
f) Iva 20% su Spese Tecniche	€ 1.480,73
g) Somme da utilizzarsi per il completamento di impianti a servizio del complesso scolastico in corso di attuazione	<u>€ 12.084,38</u>
h) Totale Somme a Disposizione	€ 27.153,42
i) Totale Generale (c+h)	€ 89.000,00

- **DETERMINA**

Di approvare gli atti di contabilità finale ed i relativi certificati di regolare esecuzione dei lavori di "realizzazione impianto fotovoltaico su edificio polivalente ed Opere edili correlate", opere che si suddividono nel seguente modo:

- a) Opere edili (contratto rep. N. 581) effettuate dalla ditta M.M.T.R. COSTRUZIONI di Ferruggia Massimiliano con sede in Via Cardinal Massaia n°114 – 15033 Casale Monferrato – P.Iva 02029590060 per un'importo di lavori eseguiti di € 11.269,46+IVA 10% così per complessive € 12.396,41;
- b) Opere di realizzazione impianto fotovoltaico (contratto rep. N. 583) effettuate dalla ditta Arcadia Group s.r.l. con sede in Via Regaldi n°2/c – 28100 Novara per un'importo di lavori eseguiti di € 50.577,12+IVA 10% così per complessive € 55.634,83;

Di Liquidare alla ditta M.M.T.R. COSTRUZIONI di Ferruggia Massimiliano con sede in Via Cardinal Massaia n°114 – 15033 Casale Monferrato – P.Iva 02029590060, la somma di € 11.269,46+IVA 10% per complessivi € 12.396,41 quale saldo dei lavori previsti dal contratto stipulato rep. n°581 del 27/09/2010, previo deposito di regolare fattura;

Di Liquidare alla ditta Arcadia Group s.r.l. con sede in Via Regaldi n°2/c – 28100 Novara, la somma di € 870,44+IVA 10% per complessivi € 957,48 quale saldo dei lavori previsti dal contratto stipulato rep. n°583 del 30/09/2010, previo deposito di regolare fattura;

Di Liquidare la fattura n°31/2011 relativa alle spese tecniche del 14.06.2011 esposta dal tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale Geom. Inglese Sigismondo con studio in Vercelli C.so Libertà n°294,

riguardante le prestazioni di progettazione, D.L., contabilità e coordinatore della sicurezza, nota che prevede un' onere di € 7.118,89 oltre contributo integrativo pari a complessive € 8.884,38.

Di imputare la spesa complessiva di Euro 22.238,27 all'int. 2.10.04.01 cap. 3426 del bilancio 2011, gestione residui, del Comune di Granozzo con Monticello;

Di provvedere ad inoltrare la relativa richiesta di erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti nella misura pari alla somma sopra riportata, precisando sin da ora che il pagamento della somma accertata potrà avvenire soltanto ad erogazione avvenuta;

Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio finanziario, a cui viene trasmessa copia della presente, all'emissione dei mandati di pagamento a favore della succitata ditta e del suddetto professionista solo ad avvenuta erogazione da parte della CDP, con imputazione dell'impegno assunto e dell'importo su indicato, previo ottenimento di regolari fatture;

Di Rielaborare il Quadro Economico di Progetto per le finalità di cui in premessa, nel seguente modo:

a) Lavori opere edili (Contratto rep. n. 581)	€ 11.269,46
b) Lavori impianto fotovoltaico (Contratto rep. N. 583)	€ <u>50.577,12</u>
c) Totale Lavori (a+b)	€ 61.846,58
Somme a Disposizione dell'Amministrazione	
d) Iva 10% su Totale Lavori	€ 6.184,66
e) Spese Tecniche compreso 4% C.I.	€ 7.403,65
f) Iva 20% su Spese Tecniche	€ 1.480,73
j) Somme da utilizzarsi per il completamento di impianti	
g) a servizio del complesso scolastico in corso di attuazione	€ <u>12.084,38</u>
h) Totale Somme a Disposizione	€ 27.153,42
i) Totale Generale (c+h)	€ 89.000,00

Di precisare che l'utilizzo delle somme allocate tra quelle a disposizione, di cui alla lettera g), per € 12.084,38 sarà attuato tramite specifico atto determinativo attraverso il quale si procederà a specificare gli interventi tecnici da porre in essere per completare gli impianti al servizio del nuovo plesso scolastico e contestualmente definire gli importi precisi di riferimento.

Di comunicare la presente alla cassa depositi e prestiti contestualmente alla richiesta di erogazione delle somme liquidate, il tutto al fine di far conoscere correttamente il nuovo quadro economico progettuale.

Di pubblicare la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e avrà esecuzione immediatamente ai sensi del combinato disposto degli artt. 151 c. 4 e 153 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Davide Mario Fassone)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa, prevista nella presente determinazione.

Granozzo li.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Ivana Barbaglia)