



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)
Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

AREA TECNICO - MANUTENTIVA

Reg. pubb. N. ...26.01.2012

DETERMINAZIONE n. 150 del 15.12.2011 del COMUNE di GRANOZZO CON MONTICELLO

OGGETTO: Ampliamento del cimitero di Granozzo capoluogo, costruzione di n. 30 loculi e n. 3 edicole funerarie – Perizia di Variante – Approvazione.

Il Responsabile dei Servizi Tecnico-Manutentivi Giusta decreto Sindacale di nomina n. 08 del 27.05.2011

Visto il Provvedimento n. 08 del 27.05.2011 attraverso il quale il sottoscritto ha accettato l'attribuzione della responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo del Comune di Granozzo con Monticello.

Visti gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa.

Richiamata la deliberazione G.C. n. 47 del 26.08.2010 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ampliamento del cimitero di Granozzo – costruzione di n. 30 loculi e n. 3 edicole funerarie", opera che prevede un importo complessivo pari ad Euro 135.000,00 di cui a base d'asta Euro 100.535,00, oltre ad Euro 6.077,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Vista la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 67 del 09.09.2010 con la quale si disponeva di procedere alla scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi del DPR 554/1999 e del vigente regolamento comunale appalti e forniture;

Tenuto conto che con contratto n. 07 di repertorio in data 28/07/2011 i lavori sono stati regolarmente affidati alla ditta A.F.I.B. s.r.l. con sede in 13039 Trino (VC), Corso Casale n. 5, a fronte di un importo netto pari ad Euro 99.242,78 (comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad Euro 6.077,00 non soggetti a ribasso d'asta) e regolarmente iniziati;

Tenuto conto che in corso d'opera si è riscontrata la necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di effettuare alcuni interventi in variante al contratto rep. N. 07 per una somma di € 6.727,29, oneri rientranti nelle somme preventivamente accertate in € 135.000,00, prevedendo ulteriori interventi relativamente alla rimozione di materiali di rifiuto ed all'impianto elettrico di illuminazione votiva, così come dettagliatamente riportato nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante di cui in oggetto;

Considerato quindi che l'incremento relativo alle quantità aggiuntive richieste dall'Amministrazione non modifica di fatto l'importo complessivo delle opere, quantità totalmente coperta finanziariamente così come già previsto in fase progettuale;

Preso atto che la direzione dei lavori Geom. Mauro Domenico Vallino, ha predisposto il progetto di perizia di variante con il recupero di parte del ribasso d'asta in data dicembre 2011 che comporta un maggior importo contrattuale di € 6.727,29 valutato in parte con i prezzi già previsti dal contratto principale, opere aggiuntive che portano ad una conferma della somma sopraelencata pari ad € 135.000,00;

Constatato inoltre che, l'importo aggiuntivo complessivo previsto con la richiamata perizia suppletiva ammonta ad Euro 6.727,29, cifra questa che non modifica l'importo complessivo delle opere e che le medesime trovano copertura finanziaria già presente nel capitolo impegnato precedentemente.

Riscontrato che, il quadro economico di spesa previsto nel progetto di perizia, conferma nel suo complesso quanto già espresso in sede progettuale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 26.08.2010 con la sola redistribuzione delle quantità economiche che in sintesi così si riassume:

Quadro Economico Lavori di Progetto

A)	Importo Lordo lavori di progetto	Euro	100.535,00	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	6.077,00	
	Sommano (A)	Euro	106.612,00	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante	Euro	28.388,00	
	TOTALE GENERALE	Sommano (A+B)	Euro	135.000,00

Quadro Economico Lavori in Variante

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	Euro	107.794,40	
	Ribasso d'asta del 7,33%	Euro	- 7.901,33	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	6.077,00	
	Sommano (A)	Euro	105.970,07	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante	Euro	29.029,93	
	TOTALE GENERALE	Sommano (A+B)	Euro	135.000,00

Quadro di raffronto

Importo aggiuntivo (€ 107.794,40 - € 100.535,00) il cui al netto del ribasso formulato pari al 7,33% determina una quantità economica pari ad € 6.727,29, quantità che non modifica l'importo complessivo.

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del citato progetto di perizia di variante

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante predisposta dalla direzione dei lavori, progetto che sotto l'aspetto economico così si riassume:

Quadro Economico Lavori in Variante

A)	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	Euro	107.794,40	
	Ribasso d'asta del 7,33%	Euro	- 7.901,33	
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro	6.077,00	
	Sommano (A)	Euro	105.970,07	
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante	Euro	29.029,93	
	TOTALE GENERALE	Sommano (A+B)	Euro	135.000,00

Quadro di raffronto

Importo aggiuntivo (€ 107.794,40 - € 100.535,00) il cui al netto del ribasso formulato pari al 7,33% determina una quantità economica pari ad € 6.727,29, quantità che non modifica l'importo complessivo.

Di confermare l'imputazione della spesa complessiva di Euro 135.000,00 all'intervento cod. 2.10.05.01 Cap. 3303 del bilancio 2011, gestione competenza, del Comune di Granozzo con Monticello, intervento che presenta la necessaria copertura finanziaria essendo il quadro economico di progetto di € 135.000,00 finanziato attraverso la contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4547268.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(*Fassone Geom. Davide Mario*)

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
Servizio Finanziario

Visto: si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria della spesa, prevista nella presente determinazione.

Granozzo lì 15.12.2011

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Ivana Barbaglia)